

Nordumfahrung Terminplan Stand 1.12.2011

Die Fertigstellung verzögert sich um ca. ½ Jahr gegenüber der Planung vom 1.1.2011

Termine – Stand 18.01.2011:

	von	bis
• FW-Brücke	Frühjahr 2010	Frühjahr 2011
• Spatenstich	Frühjahr 2010	
• Ersatz und Ausgleich*	Frühjahr 2010	
• Voreinschnitt	Frühjahr 2011	Herbst 2011
• Tunnel	Winter 2011	Winter 2014*
• Straßenbau	Sommer 2012	Frühjahr 2014
• Anschlüsse	Frühjahr 2014	Herbst 2014
• Inbetriebnahme**	Frühjahr 2015	

Derzeitiger Stand 15.12.2011

Tunnel	Herbst 2012	Frühjahr 2015
Strassenbau	Frühjahr 2013	Herbst 2014
Inbetriebnahme	Herbst 2015	